



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Montividiu-Go	RECAPEAMENTO TIPO CBUQ E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA NA AVENIDA JOSÉ RIBEIRO DA CUNHA EM MONTIVIDIU-GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26
1.	RECAPEAMENTO E DRENAGEM PROFUNDA EM MONTIVIDIU GO	2.883.909,53	% Período: 0,98	27,08% 780886,26	36,06% 1039887,12	34,88% 1005938,60	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.367,76	% Período: 1,00	100,00% 17367,76	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.105.474,49	% Período: 1,00	0,00% 0,00	25,00% 276368,62	75,00% 829105,87	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	172.379,91	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 172379,91	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.452,82	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4452,82	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.	DRENAGEM PROFUNDA	1.527.036,99	% Período: 1,00	50,00% 763518,49	50,00% 763518,49	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.791,43	% Período: 1,00	27,80% 13286,02	37,20% 17778,41	35,00% 16727,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
7.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.406,13	% Período: 1,00	50,00% 4703,07	0,00% 0,00	50,00% 4703,07	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
			%:	27,70%	36,67%	35,62%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:			Investimento:	798.875,34	1.057.665,53	1.027.368,67	-	-	-
			%:	27,70%	64,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado:			Investimento:	798.875,34	1.856.540,87	2.883.909,53	-	-	-

Montividiu/GO
Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade
CREA/C 1018243151/D-GO